

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 8ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 31-07-2024, **Ημέρα:** Τετάρτη **Ώρα:** 13:30 μ. μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 3339, **Ημερομηνία:** 26-07-2024

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **Δ'ΕΚΑ (10)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Κοκκινίδης Βασίλειος** Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος του Τσαουσίδη Κωνσταντίνου.
6. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος
7. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος.
8. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
9. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
10. **Κυριαζίδη Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ [1]

11. **Παπαδόπουλο Ελευθέριο**, δημότης, μέλος, λόγω καλοκαιρινών διακοπών.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8-133/31-07-2024

ΘΕΜΑ 12^ο -Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ**», σύμβασης με **ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011364176/05-10-2022** , ποσού **39.186,97€**, Ανάδοχος: «**ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΩΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος, και παρουσίασε το Πρωτόκολλο παραλαβής του έργου με τίτλο: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ**», σύμβασης με **ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011364176/05-10-2022** , ποσού **39.186,97€**, Ανάδοχος: «**ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**», που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- Την υπ' αρ. **6-113/25-06-2024** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς (**ΑΔΑ: ΡΔΩΘΟΛΚ8-8ΨΤ**), με την οποία ορίστηκαν τα μέλη επιτροπή της οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου,
- Το με αρ. 2885/04-07-2024 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του εν θέματι έργου,
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις Ν. 4782/2021,
- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ», σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011364176/05-10-2022 , ποσού 39.186,97€, Ανάδοχος: «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ», το οποίο αφορά τη σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011364176/05-10-2022, ποσού 39.186,97€. Ανάδοχος του έργου «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ». Όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής.

Την απόφαση αυτή καταψήφισε το μέλος του Δ.Σ. κ. Κοκκινίδης Βασίλειος

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **8-133/31.07.2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, Πέμπτη 04 Ιουλίου 2024
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2885

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ»
Αναδόχου “ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ”

Οι παρακάτω υπογράφωντες που αποτελούν την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, όπως ορίστηκαν με την υπ’ αρ. **6-113/25-06-2024** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ΑΔΑ: ΡΔΩΘΟΛΚ8-8ΨΤ):

1. Γιοβανούδης Χρήστος, MSc Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Ασλανίδης Χρήστος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος της Επιτροπής
3. Αποστολίδης Νικόλαος, MSc Χημικός Μηχανικός, μέλος της Επιτροπής

και εκπρόσωπος του κυρίου του έργου,

πήγαμε σήμερα την **4^η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη**, επί τόπου του έργου, παρουσία και του αναδόχου “ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ” και έχοντας υπόψη:

1. Την Τελική Επιμέτρηση του έργου που υπεβλήθη εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς Ιωάννη Παραγιό, Πολιτικό Μηχανικό, στις 24/01/2023.
2. Την από 20/12/2022 (αριθμός πρωτοκόλλου: 5951) βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα.

Παραλαμβάνουμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατά κατηγορίες και ποσότητες στον ακόλουθο πίνακα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 για τα Δημόσια Έργα και τις ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΑΠΟ 1ο Π.Π.Α.Ε.	ΑΠΟ 2ο Π.Π.Α.Ε.	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (ΒΑΣΕΙ 1ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ)	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ								
1	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών, σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη	ΥΔΡ 3.15.01	m3	400,00	368,00	768,00	768,00	ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπόγειων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ 3.12	μ.μ.	20,00	24,00	44,00	44,00	ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ
3	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	ΥΔΡ 5.07	m3	130,00	119,56	249,56	249,56	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΥΒΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ								
4	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm	ΥΔΡ 12.14.01.50	μ.μ.	500,00	460,00	960,00	960,00	ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. - Αντικείμενο

Το έργο αφορά στην κάλυψη της ανάγκης αντικατάστασης τμήματος του αγωγού που τροφοδοτεί τη δεξαμενή του Δροσάτου από τη γεώτρηση της Δοϊράνης στη Δ.Ε Δοϊράνης του Δήμου Κιλκίς.

2. – Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ. Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ:

α) στον κωδικό **11.02.02.18** με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ», βάσει της Ε.Α.Δ. 142/23-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΣΖΟΛΚ8-7ΤΥ & ΑΔΑΜ: 22REQ01119145 2022-08-23) για το έτος 2022.

β) στον κωδικό **11.02.02.10** με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ», βάσει της Ε.Α.Δ. 30/10-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΧΘΟΛΚ8-ΦΛΠ) για το έτος 2023.

3. – Μελέτη

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανήλθε στα 39.986,70 € (πλέον ΦΠΑ) (απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ με αριθμό 13-170/31-08-2022 και ΑΔΑ: Ρ9ΝΨΟΛΚ8-ΘΑΑ – ΑΔΑΜ: 22REQ011206376 2022-09-07).

4. – Ανάθεση

Με την με αριθμό 4151/19-09-2022 απόφαση Προέδρου (ΑΔΑ: 6ΤΗΨΟΛΚ8-ΤΕΜ - ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011264049 2022-09-19) κατακυρώθηκε το έργο στην εταιρεία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ».

5. – Συμφωνητικό – εγκατάσταση

Την 05-10-2022 υπογράφηκε η σχετική εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 39.186,97 € (πλέον ΦΠΑ 24%) βάσει του υπ' αριθμ. 4518/05-10-2022 εγγράφου της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑΜ: 22SYMV011364176 2022-10-05).

6. – Προθεσμίες

Σύμφωνα τη σύμβαση ο χρόνος περαιώσεως του έργου ορίσθηκε σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 04/04/2023.

Με την από 20/12/2022 (αριθμός πρωτοκόλλου: 5951) βεβαίωση περάτωσης εργασιών του έργου βεβαιώθηκε ότι οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα.

7. – Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες- Συμπληρωματική Σύμβαση

Για την ολοκλήρωση του έργου συντάχθηκε ΑΠΕ **μειωμένος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 8.812,48 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)** και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 23-260/22-12-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: ΩΜΠΥΟΛΚ8-ΦΙΒ) ενώ κατατέθηκαν



τρεις (3) λογαριασμοί συνολικού ύψους 30.374,48 € (καθαρό ποσό χωρίς ΦΠΑ).

8. – Ποιοτική παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών, βρήκε ότι αυτές εκτελέστηκαν σωστά και έντεχνα, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, διαπίστωσε ότι το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παραλαμβάνει τις εργασίες στο σύνολό τους από ποιοτικής απόψεως χωρίς παρατηρήσεις.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής



Γιοβανούδης Χρήστος
MSc Πολιτικός Μηχανικός
Πρόεδρος της Επιτροπής



Αποστολίδης Νικόλαος
MSc Χημικός Μηχανικός



Ασλανίδης Χρήστος
Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχανικός

Για τον Ανάδοχο

