

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320

Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 5ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 22-05-2024, **Ημέρα:** Τετάρτη **Ώρα:** 13:30 μ. μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 2053, Ημερομηνία: 17-05-2024

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **εννέα (9)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Βαφειάδη Θεόδωρο**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Τσαουσίδα Κωνσταντίνο**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Παπαδόπουλο Ελευθέριο**, δημότης, μέλος
7. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος
8. **Κυριαζίδα Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος
9. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [2]

1. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
2. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 5-72/22-05-2024

ΘΕΜΑ 12^ο- Αίτημα χρονικής παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ» υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 5530/22-11-2023 με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013815597), ανάδοχος «ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΩΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την αίτηση παράτασης του οικονομικού φορέα και τη σύμφωνη γνώμη που συνέταξε η Τ.Υ. που έχουν ως εξής:

19

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ	
Αριθ. Πρωτοκόλλου	1557
Ημερομηνία	18 / 4 / 2024

Κιλκίς 17 / 04 / 2024
Αριθμ. Πρωτ. :

ΠΡΟΣ

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ**

Αίτηση

**ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΚΟΣ - ΕΔΕ**

**ΦΙΛΙΠΠΟΥ 99 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τ.Κ.546 35
Τηλ. 2310241381
Fax:2310270638
E-mail: vpeit@tee.gr**

Παρακαλώ, όπως μου χορηγήσετε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών δύο (2) μηνών, ήτοι έως 22-07-2024, για το έργο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ**», του οποίου είμαι ο ανάδοχος διότι,

λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονες καταιγίδες, συχνές βροχοπτώσεις, παγετός κλπ) που επικράτησαν στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και το 1^ο εικοσαήμερο του Φεβρουαρίου, απόρροια της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών αυτής που βιώνουμε, οδήγησαν στο να μην καταστεί δυνατό να εκτελεστούν και να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες του ανωτέρω έργου.

Υπόψη: κ.κ. Καπασακαλίδη,
Γιοβανούδη

Για αυτούς τους παραπάνω λόγους με την παρούσα αίτησή μου ζητώ την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για δύο (2) μήνες, ήτοι έως 22-07-2024, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν όλες οι κατάλληλες ενέργειες, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν έντεχνα και σωστά οι εργασίες του έργου και αυτό να αποδοθεί πλήρες, ασφαλές και λειτουργικό.

Ο ΑΙΤΩΝ

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
VASILEIOS PEITSINIS
Ημερομηνία: 2024.04.17
16:48:54 EEST

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 99 - Τ.Κ. 546 35 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310.241.381, FAX: 2310.270.638 Κ.Υ: 6936.816.300
ΑΦΜ: 043173630, ΔΟΥ: Δ'ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
 1ο χιλ. ΚΙΛΚΙΣ – ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ ΤΗΛ.+3410-29330, FAX:+3410-29320 Τ.Κ. 61100
 Email: paragios@deyak.gr

Κιλκίς, Πέμπτη 18 Απριλίου 2024
 Αρ. Πρωτ.: 1585

Προς: Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 Σχετ.: 1) Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1557/18-04-2024
 2) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 5530/22-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013815597 2023-11-22)

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ**» όπου αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως 21/07/2024.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση. Ο λόγος της παράτασης είναι ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε προέγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
 Ο Διευθυντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς



Παραγιός Ιωάννης
 Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21.
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου: 5530/22-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013815597 2023-11-22) υπογραφείσα σύμβαση,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1557/18-04-2024 αίτηση του αναδόχου,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1585/18-04-2024 σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ
- Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης χρονικής διάρκειας της υπ' αριθμ. **5530/22-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013815597 2023-11-22)** υπογραφείσας σύμβασης, η οποία αφορά στην εκτέλεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΙΩΝ**», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «**ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ**», για χρονικό διάστημα **δύο (2) μηνών**, ήτοι έως **21/07/2024**.

Μειοψήφησε κατά της απόφασης το μέλος του Δ.Σ. **κ. Τσαουσιδης Κων/νος**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **5-72/22.05.2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος