

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**  
**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320**  
**Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**

---

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 8ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της 31-07-2024, **Ημέρα:** Τετάρτη **Ώρα:** 13:30 μ. μ.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο αρ. πρωτ: 3339, Ημερομηνία: 26-07-2024

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **ΔΈΚΑ ( 10)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Κοκκινίδης Βασίλειος** Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος του Τσαουσιδή Κωνσταντίνου.
6. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος
7. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος.
8. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
9. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
10. **Κυριαζίδη Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος

## ΑΠΟΝΤΕΣ [ 1 ]

11. **Παπαδόπουλο Ελευθέριο**, δημότης, μέλος, λόγω καλοκαιρινών διακοπών.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

## **ΑΠΟΦΑΣΗ 8-121/31-07-2024 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> ΕΗΔ-** Αίτημα χρονικής παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**» υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 5655/29-11-2023 - **ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013853282**), ανάδοχος «**MULTIGAS Α.Ε.**».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> θέμα της ΕΚΤΟΣ ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος διάβασε στα μέλη του Δ.Σ. την αίτηση παράτασης του αναδόχου και τη σύμφωνη γνώμη που συνέταξε η Τ.Υ. που έχουν ως εξής:




Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Ατμός - Πυρόσβεση - Νερό - Υγρά καύσιμα

Θεσσαλονίκη, 19/07/2024

Αρ. Πρωτοκ.: 4225

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

**ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»**

Σας υποβάλλω αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος, του οποίου είμαι ανάδοχος, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

**Ο Ανάδοχος**  
**Για την Multigas A.E.**

ATHANASIOS  
OS  
CHRYSOPOULOS  
Digitally signed  
by ATHANASIOS  
CHRYSOPOULOS  
Date: 2024.07.19  
12:55:16 +03'00'

**Χρυσόπουλος Αθανάσιος**

Τη σύμφωνη γνώμη που συνέταξε η Τ.Υ. και η οποία αναφέρει τα εξής:



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ**  
 1ο χιλ. ΚΙΛΚΙΣ – ΞΗΡΟΒΥΣΗ ΤΗΛ.+3410-29330, FAX:+3410-29320 Τ.Κ. 61100  
 Email: [paragios@deyak.gr](mailto:paragios@deyak.gr)

Κιλκίς, Τρίτη 30 Ιουλίου 2024  
 Αρ. Πρωτ.: 3393

Προς: Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

**ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
 Σχετ.: 1) Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 3205/19-07-2024  
 2) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 5655/29-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013853282 2023-11-29) σύμβαση  
 3) Η με αριθμό 5-78/22-05-2024 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: 6Η0ΤΟΛΚ8-ΧΒΦ) που αφορά στην 1<sup>η</sup> παράταση του έργου

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «MULTIGAS Α.Ε.» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» όπου αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως 27/10/2024.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση. Ο λόγος της παράτασης είναι ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (πολύ υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα κυρίως το μήνα Ιούλιο), που κατέστησαν ακατάλληλη την υλοποίησή του.

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε προέγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση  
 Ο Διευθυντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς

**Παραγιός Ιωάννης**  
 Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21.

- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου: **5655/29-11-2023 - ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013853282**) υπογραφείσα σύμβαση,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου **3205/19-07-2024** αίτηση του αναδόχου,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου **3393/30-07-2024** σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ
- Τη με αριθμό **5-78/22.05.2024** (ΑΔΑ:6Η0ΤΟΛΚ8-ΧΒΦ) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης έως 28/08/2024.
- Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

### Αποφασίζει ομόφωνα

- Εγκρίνει τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης χρονικής διάρκειας της υπ' αριθμ. **5655/29-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013853282)** υπογραφείσας σύμβασης, η οποία αφορά στην εκτέλεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «**MULTIGAS Α.Ε.**», για χρονικό διάστημα **δύο (2) μηνών**, ήτοι έως **27/10/2024**.

**Στην απόφαση αυτή τα μέλη κ.κ. Βαφειάδης Θεόδωρος και Κοκκινίδης Βασίλειος ψήφισαν "παρών"**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **8-121/31.07.2024 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος