

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320

Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 5ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 22-05-2024, Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:30 μ. μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 2053, Ημερομηνία: 17-05-2024

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα εννέα (9).

1. Καραμπίδης Βασίλειος, Πρόεδρος
2. Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. Ανθρακίδης Θεμιστοκλής, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. Βαφειάδη Θεόδωρο, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. Τσαουσίδα Κωνσταντίνο, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. Παπαδόπουλο Ελευθέριο, δημότης, μέλος
7. Παπαδοπούλου Ελένη, δημότης, μέλος
8. Κυριαζίδα Μιχαήλ, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος
9. Καραγιαννάκη Σοφία, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [2]

1. Φωτιάδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
2. Καμενίδης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 5-71/22-05-2024

ΘΕΜΑ 11^ο- Αίτημα χρονικής παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ» υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 5613/24-11-2023, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013832392 2023-11-24, ανάδοχος «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΕΝΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την αίτηση παράτασης του οικονομικού φορέα και τη σύμφωνη γνώμη που συνέταξε η Τ.Υ. που έχουν ως εξής:

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ	
Αριθ. Πρωτοκόλλου	1563
Ημερομηνία	18 / 4 / 2024

**ΑΙΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΟΥ**

Προς την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.Κ)

Στοιχεία : ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α.Δ.Τ Ξ893179/2-6-1989, Α.Τ Κιλκίς
Α.Φ.Μ 062952970, Δ.Ο.Υ Κιλκίς
Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 58 – ΚΙΛΚΙΣ, Τ.Κ 61100
ΤΗΛ. 2341026148
ΚΙΝ. 6932675881
e- mail : sgamanatidis@hotmail.com

για το έργο:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε ΧΕΡΣΟΥ»
(Αρ.Μελέτης Μ5-2023), 23PROC013664347 2023-10-27
με την υπ'αρ. πρωτοκόλλου 5613 / 24-11-2023 23SYMV013832392 2023-11-24
υπογραφείσα σύμβαση.
Παρακαλώ, αιτούμαι την χρονική παράταση υλοποίησης του έργου

ΚΙΛΚΙΣ 17/4/2024





ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
1ο χιλ. ΚΙΛΚΙΣ – ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ ΤΗΛ.+3410-29330, FAX:+3410-29320 Τ.Κ. 61100
Email: paragios@deyak.gr

Κιλκίς, Πέμπτη 18 Απριλίου 2024
Αρ. Πρωτ.: 1584

Προς: Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σχετ.: 1) Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1563/18-04-2024
2) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 5613/24-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013832392 2023-11-24)

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ» όπου αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως 23/07/2024.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση. Ο λόγος της παράτασης είναι ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε προέγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς



Παραγίος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21.
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου: **5613/24-11-2023** (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013832392 2023-11-24) υπογραφείσα σύμβαση,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου **1563/18-04-2024** αίτηση του αναδόχου,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου **1584/18-04-2024** σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ
- Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης χρονικής διάρκειας της υπ' αριθμ. **5613/24-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013832392 2023-11-24)** υπογραφείσας σύμβασης, η οποία αφορά στην εκτέλεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΥ**», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «**ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΣΟΛΟΜΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟ**», για χρονικό διάστημα **δύο (2) μηνών**, ήτοι έως **23/07/2024**.

Μειοψήφησε κατά της απόφασης το μέλος του Δ.Σ. **κ. Τσαουσίδης Κων/νος**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **5-71/22.05.2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος