

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 / 29320Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 3ης / 2025 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 24-02-2025, **Ημέρα:** Δευτέρα, **Ώρα:** 13:30 μ. μ.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο αρ. πρωτ: 738, Ημερομηνία: 20.02.2025

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα έντεκα (11).

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [11]

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Τσαουσίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός σύμβουλος, μέλος
8. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
9. **Παπαδόπουλος Ελευθέριος**, δημότης, μέλος
10. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος
11. **Κυριαζίδης Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [0]

Από τη συνεδρίαση αποχώρησε το μέλος του Δ.Σ. κ. Καμενίδης Κωνσταντίνος μετά και την ψήφιση του 23^{ου} θέματος, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 3 - 31/24-02-2025

Θέμα: 24^ο - Εξέταση αιτήματος παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ MASTER PLAN ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ», ποσού 29.700,00€ (πλέον Φ.Π.Α), υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015714241 2024-11-05), ανάδοχος «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και, παρουσιάζοντας το **ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του αναδόχου «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» για την παράταση της σύμβασης με τίτλο «Μελέτη Σύνταξης Master Plan Αποχέτευσης» (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015714241), η οποία υπογράφηκε στις 05/11/2024 και αφορά ποσό 29.700,00€ πλέον Φ.Π.Α., καθώς και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται παρακάτω.



Προς:
ΔΕΥΑ Κιλκίς

ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα, 31-01-2025

ΘΕΜΑ: Υποβολή Αιτήματος Παράτασης του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης, για το έργο:

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ MASTER PLAN ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

με την από **05/11/2024** σύμβαση με ΑΔΑΜ: **24ΣΥΜΝ015714241 2024-11-05**.

Με την παρούσα επιστολή, σας υποβάλλουμε αίτημα παράτασης του συμβατικού χρονοδιαγράμματος του έργου.

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με καταληκτική ημερομηνία 05/02/2025.

Με δεδομένο πως δεν έχει ολοκληρωθεί η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων έως σήμερα και σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο δεδομένων που αναμένεται να συγκεντρωθούν, απαιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του σταδίου και κατ' επέκταση αντίστοιχη παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας κατά ενάμιση (1,5) μήνα, ήτοι μέχρι τις 20/03/2025 για τον συνολικό χρόνο της σύμβασης.

Σας υποβάλλουμε αίτημα παράτασης- άνευ υπαιτιότητάς μας- του χρόνου της σύμβασης μέχρι τις 20/03/2025.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω παράταση καμία αλλαγή δεν επιφέρει στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, το οποίο παραμένει όπως αυτό περιγράφεται στην προαναφερθείσα σύμβαση.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Νόμιμος Εκπρόσωπος:

Απόστολος Τζίμας
Διευθύνων Σύμβουλος
ΕΜΒΗΣ Α.Ε.



📍 Παπαρηγοπούλου 21
Αγία Παρασκευή
15343, Αθήνα
☎️ +30 210 6528078
📠 +30 210 6528760
www.emvis.gr
info@emvis.gr

Για την ΕΜΒΗΣ Α.Ε.

Απόστολος Τζίμας
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυσης, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, 31 Ιανουαρίου 2025
Αρ. Πρωτ.: 408

Προς: Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σχετ.: Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτ.: 408/31-01-2025

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα του αναδόχου «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» που αφορά την μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ MASTER PLAN ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» όπου αιτείται χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του σταδίου και κατ' επέκταση αντίστοιχη παράταση συνολικής συμβατικής προθεσμίας της ανωτέρω μελέτης για **χρονικό διάστημα ενάμιση (1,5) μήνα, ήτοι έως 20/03/2025.**

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση.

Ο λόγος της παράτασης είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων λόγω φόρτου εργασίας της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς και σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο δεδομένων που αναμένεται να συγκεντρωθούν.

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς



Παραγίος Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Καλείται το Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ την έγκριση της αιτούμενης παράτασης της σύμβασης με τον ανάδοχο «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» για την ολοκλήρωση της μελέτης, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και χωρίς αναθεώρηση του οικονομικού αντικειμένου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- ✓ Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21,
- ✓ Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου: 5253/05-11-2024 με (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015714241 2024-11-05) υπογραφείσα σύμβαση.
- ✓ Το με αρ. πρωτ: 408/31-01-2025 αίτημα παράτασης του αναδόχου υποβολής σύνταξη μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ MASTER PLAN ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»,
- ✓ Τη σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ,
- ✓ Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της σύμβασης και τα βασικά διακριτά στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική δέσμευση,
- ✓ Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
με εννέα (9) ψήφους υπέρ και μία (1) κατά

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης χρονικής διάρκειας της υπ' αριθμ. 3028/13-07-2023 με (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013074649) υπογραφείσας σύμβασης, η οποία αφορά στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ MASTER PLAN ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**», ποσού 29.700 € (πλέον Φ.Π.Α.), με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «**ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**», για χρονικό διάστημα ενάμιση (1,5) μήνα, ήτοι έως **20/03/2025**.
- Ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της σύμβασης και τα βασικά διακριτά στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Στην απόφαση αυτή, ο κ. Τσαουσίδης Κωνσταντίνος ψήφισε κατά.

Ο κ. Καμενίδης Κωνσταντίνος, μέλος του Δ.Σ., δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία, καθώς αποχώρησε μετά την ψήφιση του 23^{ου} θέματος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **3 - 31/24.02.2025**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς
Καραμπίδης Βασίλειος