

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς****ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320****Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 13ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 30-10-2024, **Ημέρα:** Τετάρτη **Ώρα:** 13:30 μ. μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 5081 - Ημερομηνία: 25-10-2024

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **ΕΝΤΕΚΑ (11)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Βαφειάδη Θεόδωρο**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Παπαδόπουλο Ελευθέριο**, δημότης, μέλος
7. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος
8. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
9. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
10. **Κυριαζίδη Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος.
11. **Τσαουσίδη Κωνσταντίνο**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [0]

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 13-188/30-10-2024

ΘΕΜΑ 9^ο - Αίτημα παράτασης σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ», (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013592791).

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΕΝΑΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και ανέφερε το αίτημα με αρ.πρωτ:4850/16-10-2024 του αναδόχου με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΕΜΜ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ» της σύμβασης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ», όπου αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της εν θέματι σύμβασης υπηρεσίας.

Παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. την εισήγηση του Υπεύθυνου παρακολούθησης προϊστάμενου υπηρεσίας κ. Κορκοτίδη Κων/νου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330-29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, 17/10/2024

Αρ. πρωτ.:4901

Προς: Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Θέμα: Εισήγηση παράτασης σύμβασης με αριθμό 4844/17.10.2023

Σχετικό: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4850/16-10-2024 αίτημα του αναδόχου.

Με το παρόν εισηγούμαι την παράταση της σύμβασης με αριθμό 4844/17.10.2023, για επιπλέον έξι μήνες. Σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 217 (Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας) του Ν.4412/2016, ..«Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, ...»

Το αρχικό ποσό της σύμβασης ήταν 21.160,00 και σε ένα χρόνο δαπανήθηκε ποσό 5.472,00€ οπότε υπολείπετε ποσό 15.688,00 € πλέον ΦΠΑ. Η ποιότητα των εργασιών που εκτελέσθηκαν ήταν άριστη και μάλιστα με πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Από την μεριά της ΔΕΥΑΚ υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στην υπόδειξη των εργασιών καθώς και στην παράδοση των απαιτούμενων υλικών. Από την πλευρά του εργολάβου, υπήρξαν και εκεί καθυστερήσεις λόγω προβλημάτων υγείας του ηλεκτροσυγκολλητή του συνεργείου που εκτελούσε τις εργασίες. Αποτέλεσμα ήταν να μην μπορέσουμε να δαπανήσουμε το ποσό της σύμβασης σε διάστημα ενός έτους. Επειδή υπάρχουν εκκρεμείς υδραυλικές εργασίες, προτείνετε η παράταση της σύμβασης για έξι μήνες.

Με εκτίμηση

Κορκοτίδης Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του

- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21.
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου: **4844/17.10.2023 - ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013592791** υπογραφείσα σύμβαση,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου **4850/16-10-2024** αίτηση του αναδόχου,
- Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της σύμβασης και τα βασικά διακριτά στοιχεία παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση χρονικής παράτασης της υπ' αριθμ. **4844/17.10.2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013592791)** υπογραφείσας σύμβασης, η οποία αφορά στην εκτέλεση της υπηρεσίας **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ»**, με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα **«ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΕΜΜ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ»**, έως **16-04-2025**.

Το μέλος κ. Τσαουσίδης Κων/νος στην απόφαση αυτή δήλωσε «παρών».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **13-188/ 30.10.2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος