

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320

Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 5ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 22-05-2024, Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 13:30 μ. μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 2053, Ημερομηνία: 17-05-2024

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα εννέα (9).

1. Καραμπίδης Βασίλειος, Πρόεδρος
2. Μπαλάσκας Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. Ανθρακίδης Θεμιστοκλής, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. Βαφειάδη Θεόδωρο, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. Τσαουσίδα Κωνσταντίνο, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. Παπαδόπουλο Ελευθέριο, δημότης, μέλος
7. Παπαδοπούλου Ελένη, δημότης, μέλος
8. Κυριαζίδη Μιχαήλ, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος
9. Καραγιαννάκη Σοφία, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος.

### ΑΠΟΝΤΕΣ [ 2 ]

1. Φωτιάδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
2. Καμενίδης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 5-75/22-05-2024

ΘΕΜΑ 15<sup>ο</sup>- Αίτημα χρονικής παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ» υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 5563/2023 - ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013822837), ανάδοχος «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την αίτηση παράτασης του οικονομικού φορέα και τη σύμφωνη γνώμη που συνέταξε η Τ.Υ. που έχουν ως εξής:

**ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**  
**Κ. ΑΙΤΩΛΟΥ-5Β ΤΡΙΑΔΙ ΘΕΡΜΗ ΤΚ 57001**  
**ΤΘ Δ2573**  
**ΤΗΛ & FAX : 2310 318203**  
**ΚΙΝ:6976880410-411**  
**Email: odoydravliki@gmail.com**



**ΠΡΟΣ**

<b>Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ</b>
Αριθ. Πρωτοκόλλου...1604...
Ημερομηνία...19.../4.../2024

**ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε ΚΙΛΚΙΣ»**

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΣΧΕΤ:

Σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε παράταση στο χρόνο εκτέλεσης του έργου του θέματος, λόγω κακών καιρικών συνθηκών κατά 4 μήνες.

ΣΥΝ/ΝΑ:

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** Digitally signed  
by **ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**  
**ΠΑΡΑΠΟΣΤΟΛΙΣ** ΠΑΡΑΠΟΣΤΟΛΙΣ  
**LIS** Date: 2024.04.19  
09:36:16 +03'00'

ΚΙΛΚΙΣ, 19/4/2024

ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Τ.Ε.

ΑΠ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ  
1ο χιλ. ΚΙΛΚΙΣ – ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ ΤΗΛ.+3410-29330, FAX:+3410-29320 Τ.Κ. 61100  
Email: [paragios@deyak.gr](mailto:paragios@deyak.gr)

Κιλκίς, Παρασκευή 19 Απριλίου 2024  
Αρ. Πρωτ.: 1614

Προς: Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ

**ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
Σχετ.: 1) Αίτηση του αναδόχου με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1604/19-04-2024  
2) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 5563/23-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013822837 2023-11-23)

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΟΔΟ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ» όπου αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως 22/09/2024.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δηλώνει κατ' αρχήν σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση. Ο λόγος της παράτασης είναι ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Παρακαλούμε να τα ελέγξετε και εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις να προχωρήσετε σε προέγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση.

Με εκτίμηση  
Ο Διευθυντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς



Παραγιός Ιωάννης  
Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21.
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου: **5563/23-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013822837 2023-11-23)** υπογραφείσα σύμβαση,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου **1604/19-04-2024** αίτηση του αναδόχου,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου **1614/19-04-2024** σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ
- Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

- Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης χρονικής διάρκειας της υπ' αριθμ. **5563/23-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013822837 2023-11-23)** υπογραφείσας σύμβασης, η οποία αφορά στην εκτέλεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ**», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**ΟΔΟ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.**», για χρονικό διάστημα **τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως 22/09/2024.**

**Μειοψήφησε** κατά της απόφασης το μέλος του Δ.Σ. **κ. Τσαουσιδης Κων/νος.**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **5-75/22.05.2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος