

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς****ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320****Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 13ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:** Της 30-10-2024, **Ημέρα:** Τετάρτη **Ώρα:** 13:30 μ. μ.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο αρ. πρωτ: 5081 - Ημερομηνία: 25-10-2024

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **ΕΝΤΕΚΑ ( 11 )**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Βαφειάδη Θεόδωρο**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Παπαδόπουλο Ελευθέριο**, δημότης, μέλος
7. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος
8. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
9. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος
10. **Κυριαζίδη Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος.
11. **Τσαουσίδη Κωνσταντίνο**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [ 0 ]

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ: 13-199/30-10-2024**

**ΘΕΜΑ 20<sup>ο</sup> - Εξέταση αιτήματος παράτασης για τη σύμβαση με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» υπογραφείσα σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 5655/29-11-2023-ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013853282), ανάδοχος «MULTIGAS Α.Ε».**

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ΕΙΚΟΣΤΟ θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος και ανέφερε το αίτημα της αναδόχου εταιρείας «MULTIGAS Α.Ε.» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ» όπου αιτείται χορήγηση παράτασης της γενικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου για χρονικό διάστημα μέχρι 30/11/2024.

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς δηλώνει σύμφωνη με την εν λόγω αίτηση και δέχεται να χορηγηθεί παράταση έως 29/11/2024. Ο λόγος της παράτασης είναι ότι παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις εργασίες λόγω καιρικών συνθηκών.


Παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. την αίτηση παράτασης του αναδόχου η οποία έχει ως εξής:



Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Ατμός - Πυρόσβεση - Νερό - Υγρά καύσιμα

Θεσσαλονίκη, 24/10/2024

ΠΡΟΣ:  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ



**ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»**

Σας υποβάλλω αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος, του οποίου είμαι ανάδοχος, μέχρι την 30/11/2024.

**Ο Ανάδοχος**  
**Για την Multigas A.E.**

Digitally signed by  
ATHANASIOS  
CHRYSOPOULOS  
Date: 2024.10.25 12:44:52  
+03'00'

**Χρυσόπουλος Αθανάσιος**

Προτείνει να χορηγηθεί παράταση, καθώς οι εργασίες καθυστέρησαν λόγω των καιρικών συνθηκών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του

- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17,
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και Ν.4782/21.
- Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου: **5655/29-11-2023 - ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013853282**) υπογραφείσα σύμβαση,
- Την με αριθμό πρωτοκόλλου **5069/2024** αίτηση του αναδόχου,
- Τη με αριθμό **5-78/22.05.2024** (ΑΔΑ:6Η0ΤΟΛΚ8-ΧΒΦ) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης έως 28/08/2024.
- Τη με αριθμό **8-121/31-07-2024** (ΑΔΑ: 68ΡΖΟΛΚ8-ΥΚΣ) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης έως 27/10/2024.
- Το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,
- Τη μεταξύ των μελών συζήτηση όπως αυτή καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Εγκρίνει τη χορήγηση 3<sup>ης</sup> χρονικής παράτασης της υπ' αριθμ. **5655/29-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013853282)** υπογραφείσας σύμβασης, η οποία αφορά στην εκτέλεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «**MULTIGAS A.E.**», έως **29/11/2024**.

Το μέλος κ. Τσαουσίδης Κων/νος καταψήφισε την απόφαση αυτή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **13-199/ 30.10.2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος