

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 15ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 03-12-2024, Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:30 μ. μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 5752, Ημερομηνία: 29-11-2024

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **Δ'ΕΚΑ (10)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Τσαουσιδής Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
6. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος.
7. **Αβραμίδης Νικόλαος** αναππ/τικό μέλος του **Φωτιάδη Δημητρίου**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
8. **Παπαδόπουλος Ελευθέριος**, δημότης, μέλος,
9. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος ,
10. **Κυριαζίδης Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [1]

11. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

Ο κ. Βαφειάδης εισήλθε στη συνεδρίαση στη συζήτηση του 3^{ου} θέματος και αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την συζήτηση και ψήφιση του 10^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 15-237/03.12.2024

ΘΕΜΑ 11^ο - Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) για το έργο με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΔΟΙΡΑΝΗΣ» ποσού 29.433,69 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ανάδοχος «Χαραλαμπίδης Χρήστος».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΕΝΔΕΚΑΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος

Και θέτει υπ' όψιν του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυσης, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2341 029330 FAX: 2341 029320
Email: info@deyak.gr -Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε.
ΔΟΪΡΑΝΗΣ»
Αριθ. Μελέτης : 06/2023
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1^ο ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου (06/2023) ήταν αρχικού Προϋπολογισμού **29.731,00 €**, χωρίς Φ.Π.Α.

Η ανάθεση του εν λόγω έργου πραγματοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. Πιο συγκεκριμένα με την υπ' αριθμ. **5366/13-11-2003** απόφαση Προέδρου Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α ΚΙΛΚΙΣ. (ΑΔΑ: Ψ58ΖΟΛΚ8-68Ε – ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013756237 2023-11-13), η οποία έλαβε υπόψη:

- Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ: 23REQ013641189 2023-10-24 (αριθμός πρωτοκόλλου: 4988/24-10-2023).
- Την έκθεση ανάληψης δαπάνης με αριθμό 163/24-10-2023, ΑΔΑ: 92ΝΠΟΛΚ8-9ΙΣ και ΑΔΑΜ: 23REQ013641625 2023-10-24.
- Την υπ' αριθμ. 15-194/25-10-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: Ε3ΦΖΟΛΚ8-9Ω9– ΑΔΑΜ: 23REQ013658708 2023-10-26) με τίτλο «Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ», ΚΑΕ 11.02.02.10, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα»
- Την πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς του με αριθμό πρωτοκόλλου 5036/27-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013663487 2023-10-27).
- Τον με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 204325 ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του οποίου κατατέθηκαν οι προσφορές των 2 από τους 3 οικονομικούς φορείς που είχαν προσκληθεί.
- Το πρακτικό της Ε.Δ. για τον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα αυτής.
- Το φάκελο προσφοράς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του οικονομικού φορέα «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», όπως αυτά κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
- Την οικονομική προσφορά που παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, με κωδικό **57510072B1F42C7BC3937BDBAEDAC7DA** και η οποία αναλύεται ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1	-----	→ 29.433,69 €
Φ.Π.Α. 24% :		→ 7.064,09 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	-----	36.497,78 €

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις **22/11/2023 (αριθμός πρωτοκόλλου: 5526 – ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013811944 2023-11-22)** και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα **έξι (6) μηνών**.

Με την υπ' αριθμ. **5-73/22-05-2024** Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: ΨΩΖΣΟΛΚ8-Λ7Δ) δόθηκε παράταση υλοποίησης του έργου έως 21/07/2024.

Με την υπ' αριθμ. **10-172/23-09-2024** Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: ΨΝΡ3ΟΛΚ8-40Τ) δόθηκε παράταση υλοποίησης του έργου έως 21/10/2024.

Μέχρι τη σύνταξη του παρόντος τακτοποιητικού ΑΠΕ κατατέθηκαν **4 (τέσσερις) λογαριασμοί** ύψους 28.858,50 € (χωρίς ΦΠΑ).

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών έχει ποσότητες αυτές που προέκυψαν από την 1^η, 2^η, 3^η & 4^η αναλυτική επιμέτρηση και από ακριβή επιμέτρηση των εργασιών ώστε να αποπερατωθεί το Συμβατικό αντικείμενο, το οποίο είναι μικρότερο από αυτό που είχε προβλεφθεί στη μελέτη.

Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Οι επί έλασσον ποσότητες από την σύμβαση, όπως προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, αφορούν στα παρακάτω άρθρα τιμολογίου:

Άρθρο συντάξαντος 4 «Αποκατάσταση τομών ασφαλικών οδοστρωμάτων»

προτείνεται μείωση 41,50 τμ που οφείλεται στο γεγονός ότι με τη συνολική εργολαβία των αποκαταστάσεων των τομών πραγματοποιήθηκαν όλες οι επεμβάσεις στα χωρία – οικισμούς της Δ.Ε. Δοϊράνης.

Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συντάσσεται ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός - Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος ποσού 28.858,50 € (με Φ.Π.Α.) και κλείνει μειωμένος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 575,19 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Προϋπολογισμός μελέτης:	29.731,00 €
Φ.Π.Α. :	7.135,44 €
Σύνολο :	36.866,44 €
Συμβατικός Προϋπολογισμός :	29.433,69 €
Φ.Π.Α. :	7.064,09 €
Σύνολο :	36.497,78 €
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :	28.858,50 €
Φ.Π.Α. :	6.926,04 €
Σύνολο :	35.784,54 €
Συνολική υπέρβαση :	- 575,19 €
Φ.Π.Α. :	- 138,05 €
Σύνολο :	-713,24 €
Συνολική πίστωση προς Ψήφιση :	35.784,54 €

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι
Για την ανάδοχο Εταιρία

Κιλκίς 20/11/2024
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Κιλκίς 20/11/2024
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΙΚΙΣ
ΑΡ. ΜΕΛ.: 6/2023

Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΔΟΪΡΑΝΗΣ»

Ανάδοχος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

α/α	Ενδειξη εργασιών	ΑΤ	Μ.Μ.	Τιμή μονάδος	Αρχικός προϋπολογισμός		Προτεινόμενες με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ.		
					Ποσό-τητα	Δαπάνη { € }	Ποσό-τητα	Δαπάνη { € }									ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ-ΣΤΟ	
1	Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ63 έως Φ90, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 1	TEM	175,00	146,00	25.550,00	146,00	25.550,00									0,00	0,00%	
2	Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ110 και Φ125, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 2	TEM	195,00	9,00	1.755,00	9,00	1.755,00										0,00	0,00%
3	Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ140 και Φ160, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 3	TEM	205,00	9,00	1.845,00	9,00	1.845,00										0,00	0,00%
5	Αποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 5	m ²	14,00	41,50	581,00	0,00	0,00				581,00						-581,00	-100,00%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ						29.731,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	581,00						-581,00		
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ						-297,31	-291,50	0,00	0,00	0,00	-5,81						5,81		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ						29.433,69	28.858,50	0,00	0,00	0,00	575,19	0,00	575,19	5.886,74	575,19	-575,19	-1,95%		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						29.433,69	28.858,50	0,00	0,00	0,00	575,19	0,00	575,19		575,19	-575,19	-0,02		
Σε μεταφορά																			
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						29.433,69	28.858,50	0,00	0,00	0,00	575,19	0,00	575,19		575,19	-575,19	-2,00%		

α/α	Ενδειξη εργασιών	ΑΤ	Μ.Μ.	Τιμή μονάδος	Αρχικός προϋπολογισμός		Προτεινόμενες με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ.		
					Ποσό-τητα	Δαπάνη { € }	Ποσό-τητα	Δαπάνη { € }									ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	
	Από μεταφορά																		
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					29.433,69		28.858,50	0,00	0,00	0,00	575,19	0,00	575,19		575,19		-575,19	-1,95%
	Γ.Ε. & Ο.Ε.		0,00%			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00%
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				[ΑΣ]	29.433,69		28.858,50	0,00	0,00	0,00	575,19	0,00	575,19		575,19		-575,19	-1,95%
	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ																	0,00	0,00%
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					29.433,69		28.858,50	0,00	0,00	0,00	575,19	0,00	575,19		575,19		-575,19	-1,95%
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ					0,00						0,00						0,00	0,00%
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ								0,00		0,00							0,00	0,00%
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					29.433,69		28.858,50	0,00	0,00	0,00	575,19	0,00	575,19		575,19		-575,19	-1,95%
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					0,00		0,00										0,00	0,00%
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					29.433,69		28.858,50										-575,19	-1,95%
	ΦΠΑ 24%																	0,00	0,00%
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					29.433,69		28.858,50										-575,19	-1,95%
	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ																		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					29.433,69		28.858,50											

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	0,00	[1]
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	0,00	[2]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	575,19	[3.1]
ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00	[4]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ	0,00	[3.2]

ΟΡΙΟ 10% [ΑΣ]= 2.943,37

OK

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 20/2006:

1. Το σύνολο δαπάνης νέων εργασιών είναι μικρότερο ή ίσο από το αρχικό ποσό των αποβλέπτων;	ΝΑΙ	0,00	<		0,00
2. Το επιτρεπόμενο ποσό "απορρόφηση επί ελλਾττον για υπερσυμβατικές δαπάνες άλλης ομάδας είναι [3.1];					575,19
3. Το σύνολο της επιπλέον δαπάνης [1] είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα : αρχική δαπάνη αποβλέπτων [2] συν απορροφούμενη επί ελλαττον δαπάνη; ((1)<=[2]+[3.1]+[3.2])	ΝΑΙ	0,00	<		575,19
4. Τα απόβλεπτα που απορροφούνται είναι:					
για νέες εργασίες : [4] =		0,00	[5]		
για υπερσυμβατικές εργασίες [1]-[4]-[3.1]-[3.2] =		-575,19	[6]		
υπόλοιπο αποβλέπτων: [2]-[5]-[6] =		575,19	[7]		

Κιλκίς 20/11/2024
για την ανάδοχο εταιρία

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κιλκίς 20/11/2024
Ο Επιβλέπων ΜηχανικόςΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΠΑΝΑΠΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.Κιλκίς 20/11/2024
Ο ΠροϊστάμενοςΠΑΡΑΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πολτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- ✓ Τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 3α του Ν.4412/16,
- ✓ Το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),
- ✓ Τη με αριθμό πρωτοκόλλου **5526/22-11-2023 – (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013811944 2023-11-22)** σύμβαση για την κατασκευή του έργου,
- ✓ Το περιεχόμενο του φακέλου του έργου,
- ✓ Το γεγονός ότι με τον παρόντα ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται στην αρχική σύμβαση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους οκτώ (8) υπέρ και μια (1) κατά

- Εγκρίνει την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΔΟΙΡΑΝΗΣ» ποσού σύμβασης 29.433,69 € (πλέον ΦΠΑ 24%), με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ». Ο Τακτοποιητικός ΑΠΕ κλείνει μειωμένος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 575,19 € πλέον Φ.Π.Α. 24% και πιο συγκεκριμένα στο ποσό των 28.858,50 € (πλέον ΦΠΑ 24%) .

Την απόφαση αυτή καταψήφισε το μέλος του Δ.Σ. κ. Τσαουσίδης Κωνσταντίνος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **15-237/ 03.12.2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος