

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 14ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 11-11-2024, **Ημέρα:** Τετάρτη **Ώρα:** 13:30 μ. μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο αρ. πρωτ: 5375, Ημερομηνία: 08-11-2024

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα **ΔΈΚΑ (10)**.

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Τσαουσίδα Κωνσταντίνου**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.
6. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος.
7. **Αβραμίδης Νικόλαος** αναπληρωματικό μέλος του **Φωτιάδη Δημητρίου**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος,
8. **Παπαδόπουλο Ελευθέριο**, δημότης, μέλος,
9. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος ,
10. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ [1]

11. **Κυριαζίδη Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος

Ο κ. Βαφειάδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την συζήτηση και ψήφιση του 3ου θέματος ημερησίας διάταξης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14-213/13-11-2024

ΘΕΜΑ 2^ο - Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) για το έργο με τίτλο: «Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης από αμίαντο στη Δ.Ε Κιλκίς (Β' ΦΑΣΗ)» σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 5528/13-12-2019) με ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ006024254, ανάδοχος «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΔΕΥΤΕΡΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Και θέτει υπ' όψιν του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Αριθ. Μελέτης : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 126 Α/2016

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Που συνοδεύει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ Α.Π.Ε.)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου ήταν αρχικού Προϋπολογισμού 1.773.200,00 €, με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ήταν η 4η Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών η 8η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με τις με αριθμό 9-127/13-05-2019 – ΘΕΜΑ 1^ο (ΑΔΑ: 68ΤΦΟΛΚ8-8ΞΡ) και 13-182/02-07-2019 – ΘΕΜΑ 7^ο (ΑΔΑ: 9ΕΛ8ΟΛΚ8-ΣΔΑ - ΑΔΑΜ: 19ΑWRD005250251 2018-0-09) αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία “ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ” με μέση έκπτωση, (άρθρο 95, παρ 2α του Ν. 4412/2016), 54,07 % στις τιμές του Τιμολογίου, βάσει του από 03-04-2019 εντύπου οικονομικής προσφοράς του αναδόχου που είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 2DE869D49507D126C7D95FC72EC42C38, με προσφορά 656.762,05 € με απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 13/12/2019 (αριθμός πρωτοκόλλου: 5528 – ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ006024254) και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Στις 16/12/2019 με το υπ' αριθμ. 5567/16-12-2019 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ, έγινε αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου από τον Διευθυντή της Τ.Υ. ΔΕΥΑ Κιλκίς. Η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών κατατέθηκε στην υπηρεσία μας στις 16/12/2019.

Με το υπ' αριθμ. 1794/18-05-2020 έγγραφο του ο ανάδοχος αιτήθηκε την άρση της διακοπής εργασιών και με το υπ' αριθμ. 1931/25-05-2020 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ, που υπογράφει ο Προϊστάμενος Δ/σης της Τ.Υ. πραγματοποιήθηκε η επανέναρξη των εργασιών.

Στις 30/06/2020 στην 12^η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, με την με αριθμό 12-116/30-06-2020 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ023ΟΛΚ8-ΓΙΜ) δόθηκε παράταση του έργου έως τις 23/05/2021, λόγω του γεγονότος ότι του μη ορισμού αρχαιολόγου και της διακοπής εργασιών που πρωτοκολλήθηκε στις 16/12/2019 και ήταν σε ισχύ μέχρι τις 25/05/2020. Η παράταση δόθηκε κατόπιν:

α) της αίτησης του αναδόχου (αρ. πρωτ. 1989/27-05-2020),
β) της σύμφωνης γνώμης της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (αρ. πρωτ. 1992/27-05-2020) και
γ) της Προέγκρισης Τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001741 (αριθμός πρωτοκόλλου 4865/09-06-2020 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»).

Στις 26/05/2021 στην 10^η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, με την με αριθμό 10-93/26-05-2021 απόφαση (ΑΔΑ: Ω0ΒΕΟΛΚ8-ΨΞΜ) δόθηκε παράταση του έργου έως τις 31/08/2021, λόγω του γεγονότος ότι η επιχείρηση ήταν σε αναστολή εργασίας λόγω των έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας και λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων χιονόπτωσης και ολικού παγετού (κακοκαιρία ΜΗΔΕΙΑ). Η παράταση δόθηκε κατόπιν:

α) της αίτησης του αναδόχου (αρ. πρωτ. 714/04-03-2021),
β) της σύμφωνης γνώμης της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (αρ. πρωτ. 830/09-03-2021) και
γ) της Προέγκρισης Τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001741 (αριθμός πρωτοκόλλου 4976/18-05-2021 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»).

Στις 27/10/2021 στην 18^η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, με την με αριθμό 18-175/27-10-2021 απόφαση (ΑΔΑ: Ρ6Φ4ΟΛΚ8-ΥΕ1) δόθηκε παράταση του έργου έως τις 31/10/2021, λόγω του γεγονότος των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν από την πανδημία του ιού COVID-19 μέτρων αλλά και των έντονων καιρικών φαινομένων κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Η παράταση δόθηκε κατόπιν:

α) της αίτησης του αναδόχου (αρ. πρωτ. 2755/08-07-2021),
β) της σύμφωνης γνώμης της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (αρ. πρωτ. 3196/04-08-2021) και
γ) της Προέγκρισης Τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001741 (αριθμός πρωτοκόλλου 8383/05-08-2021 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»).

Στις 19/11/2021 στην 19^η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, με την με αριθμό 19-196/19-11-2021 απόφαση (ΑΔΑ: 62ΒΠΟΛΚ8-ΔΨΛ) δόθηκε παράταση του έργου έως τις 15/12/2021. Κατά τη διάρκεια των εργασιών και ενώ είχαν πραγματοποιηθεί ακυρώσεις σε πολλές οδούς, δεν μπορούσε να παύσει η λειτουργία του παλαιού δικτύου, μ' αποτέλεσμα την θραύση αυτού σε πολλά σημεία. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητες οι δοκιμαστικές τομές για την εύρεση του παλαιού αχαρτογράφητου δικτύου με σκοπό την ολοκληρωτική ακύρωσή του. Επίσης παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (κακοκαιρία “ΜΠΑΛΛΟΣ”). Η παράταση δόθηκε κατόπιν:

α) της αίτησης του αναδόχου (αρ. πρωτ. 4132/27-09-2021),

β) της σύμφωνης γνώμης της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (αρ. πρωτ. 4519/26-10-2021) και
 γ) της Προέγκρισης Τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001741 (αριθμός πρωτοκόλλου 11010/29-10-2021 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»).

Με το υπ' αριθμ. 5181/15-12-2021 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ δόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου.

Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία στις **26/05/2021** στην **10^η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς**, με την με αριθμό **10-94/26-05-2021 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΣ8ΧΟΛΚ8-ΝΙΑ)** εγκρίθηκε ο **1^{ος} ΑΠΕ του έργου**. Η έγκριση του 1ου ΑΠΕ δόθηκε κατόπιν της Προέγκρισης Τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της πράξης 5001741 (αριθμός πρωτοκόλλου 4976/18-05-2021 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»).

Στην **8^η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς**, με την με αριθμό **08-85/05-05-2022 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΨΧΟΛΚ8-ΞΞ5)** εγκρίθηκε ο **2^{ος} ΑΠΕ του έργου**. Η έγκριση του 2ου ΑΠΕ δόθηκε κατόπιν:

α) του υπ' αριθμ. Τ.Σ. 05/29-03-2022 εγγράφου του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κιλκίς,
 β) της Προέγκρισης Τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης για το υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της πράξης 5001741 (αριθμός πρωτοκόλλου 4230/19-04-2022 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»).

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρόν **3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)** συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν.4412/16, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Η σύνταξη του παρόντα **Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών** αφορά στην αναθεώρηση του έργου. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις τιμές και στις ποσότητες συγκριτικά με τον 2^ο ΑΠΕ, ο οποίος εγκρίθηκε με την **08-85/05-05-2022 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΨΧΟΛΚ8-ΞΞ5)** του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ, κατόπιν της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κιλκίς (αριθμός Τ.Σ. 05/29-03-2022) και της Προέγκρισης Τροποποίησης της νομικής Δέσμευσης της ΕΥΔ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (αριθμός πρωτοκόλλου 4230/19-04-2022).

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συντάσσεται ο παρόν 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου του θέματος ποσού 674.545,58 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και κλείνει **αυξημένος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 17.783,53 € (πλέον ΦΠΑ 24%)** (η αύξηση οφείλεται στα ποσά των αναθεωρήσεων).

Δημοπρατηθείς Προϋπολογισμός:	1.430.000,00 €
Φ.Π.Α. :	343.200,00 €
Σύνολο :	1.773.200,00 €
Συμβατικός Προϋπολογισμός :	656.762,05 €
Φ.Π.Α. :	157.622,89 €
Σύνολο :	814.384,94 €
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :	674.545,58 €
Φ.Π.Α. :	161.890,94 €
Σύνολο :	836.436,52 €
Συνολική υπέρβαση :	17.783,53 €
Φ.Π.Α. :	4.268,05 €
Σύνολο :	22.051,58 €
Συνολική πίστωση προς Ψήφιση :	836.436,52 €

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ).

Κιλκίς 25/10/2024
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κιλκίς 25/10/2024
 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΗΣ
 Τ.Υ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι
 Για την ανάδοχο Εταιρία

Μεταλλινός Αθανάσιος
 Νόμιμος Εκπρόσωπος
 Πολιτικός Μηχανικός

Ακολουθούν υπογραφές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- ✓ Τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 3α του Ν.4412/16,
- ✓ Το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),
- ✓ Τη με αριθμό πρωτοκόλλου **5528/13-12-2019 (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ006024254)** σύμβαση για την κατασκευή του έργου,
- ✓ Το περιεχόμενο του φακέλου του έργου,
- ✓ το υπ' αριθμ. Τ.Σ. 05/29-03-2022 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Κιλκίς που αφορά στον 2^ο ΑΠΕ
- ✓ Το με αριθμό πρωτοκόλλου **4230/19-04-2022 έγγραφο της ΕΥΔ του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με τίτλο «Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ(Β' ΦΑΣΗ)» Α/Α 2 της Πράξης 5001741», που αφορά στον 2^ο ΑΠΕ,**
- ✓ Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις τιμές και στις ποσότητες συγκριτικά με τον 2ο ΑΠΕ, ο οποίος εγκρίθηκε με την 08-85/05-05-2022 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΖΨΧΟΛΚ8-ΞΞ5) του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ και αφορά αποκλειστικά στα ποσά των αναθεωρήσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Εγκρίνει την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ΑΠΕ (Τακτοποιητικό) για το έργο με τίτλο «Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης από αμίαντο στη Δ.Ε Κιλκίς (Β' ΦΑΣΗ)» σύμβαση (αριθμός πρωτοκόλλου: 5528/13-12-2019) με ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ006024254, ανάδοχος «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», ποσού 674.545,58 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και κλείνει αυξημένος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 17.783,53 € (πλέον ΦΠΑ 24%) (η αύξηση οφείλεται στα ποσά των αναθεωρήσεων).

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Τσαουσίδης Κωνσταντίνος στην απόφαση αυτή ψήφισε **κατά**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **14-213/13.11.2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος