

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 23410 29330 / 29320Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 1ης / 2025 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 22-01-2025, **Ημέρα:** Τετάρτη **Ώρα:** 13:30 μ. μ.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο αρ. πρωτ: 192, Ημερομηνία: 17.01.2025**ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [8]**

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Τσαουσίδα Κωνσταντίνο**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος
6. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. **Αβραμίδης Νικόλαος** αναπληρωματικό μέλος του Φωτιάδη Δημήτριου,
8. **Καραγιαννάκη Σοφία**, Εκπρόσωπος Περιβαλλοντικού Συλλόγου, μέλος.

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ [3]

9. **Βαφειάδης Θεόδωρος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
10. **Παπαδόπουλος Ελευθέριος**, δημότης, μέλος
11. **Κυριαζίδης Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας, και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 1 - 6/22-01-2025

Θέμα: 6^ο - Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) για το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ 2)» ποσού 12.735,08 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ανάδοχος «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **ΕΚΤΟ** θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Και θέτει υπ' όψιν του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η μελέτη του προαναφερόμενου έργου (02/2023) ήταν αρχικού Προϋπολογισμού **12.994,98 €**, χωρίς Φ.Π.Α.

Η ανάθεση του εν λόγω έργου πραγματοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. Πιο συγκεκριμένα με την υπ' αριθμ. 5360/13-11-2023 απόφαση Προέδρου Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α ΚΙΛΚΙΣ.(ΑΔΑ: 9Θ99ΟΛΚ8-ΡΥΘ – ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013755113 2023-11-13), η οποία έλαβε υπόψη:

- Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ: 23REQ013141679 2023-07-24 (αριθμός πρωτοκόλλου: 3184/24-07-2023).
- Την έκθεση ανάληψης δαπάνης με αριθμό 122/25-07-2023, ΑΔΑ: 9Μ1ΣΟΛΚ8-ΩΞΥ και ΑΔΑΜ: 23REQ013151510 2023-07-25.
- Την ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 9-134/01-08-2023 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: ΨΟΡΣΟΛΚ8-Δ9Λ – ΑΔΑΜ: 23REQ013658717 2023-10-26) με τίτλο «Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ 2)» Προϋπολογισμού: 12.994,98 € (πλέον Φ.Π.Α.), ΚΑΕ 11.02.02.06, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα»
- Την πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς του με αριθμό πρωτοκόλλου 5044/27-10-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013664171 2023-10-27).
- Τον με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 204262 ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω του οποίου κατατέθηκαν οι προσφορές των 2 από τους 3 οικονομικούς φορείς που είχαν προσκληθεί.
- Το πρακτικό της Ε.Δ. για τον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα αυτής.
- Το φάκελο προσφοράς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του οικονομικού φορέα «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», όπως αυτά κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
- Την οικονομική προσφορά που παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, με κωδικό **FB51E6EBE913F9B3125129C3FB250452** και η οποία αναλύεται ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1	-----	→ 12.735,08 €
Φ.Π.Α. 24% :		→ 3.056,42 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	-----	15.791,50 €

Η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις **08/12/2023** (αριθμός πρωτοκόλλου: **5898 – ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013918658 2023-11-24**) και προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου σε διάστημα **έξι (6) μηνών**.

Με την υπ' αριθμ. **5-76/22-05-2024** Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: 9Ψ7ΡΟΛΚ8-ΜΧΘ) δόθηκε παράταση υλοποίησης του έργου έως **07/09/2024**.

Με την υπ' αριθμ. **10-175/23-09-2024** Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: 98ΝΛΟΛΚ8-Λ5Ν) δόθηκε παράταση υλοποίησης του έργου έως **06/12/2024**.

Μέχρι τη σύνταξη του παρόντος τακτοποιητικού ΑΠΕ κατατέθηκαν **3 (τρεις) λογαριασμοί** ύψους 12.132,40 € (χωρίς ΦΠΑ).

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών έχει ποσότητες αυτές που προέκυψαν από την 1^η, 2^η, 3^η αναλυτική επιμέτρηση και από ακριβή επιμέτρηση των εργασιών ώστε να αποπερατωθεί το Συμβατικό αντικείμενο, το οποίο είναι μικρότερο από αυτό που είχε προβλεφθεί στη μελέτη.

Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Οι επί ελάσσον ποσότητες από την σύμβαση, όπως προκύπτουν από τις Εγκεκριμένες Αναλυτικές Επιμετρήσεις, αφορούν στα παρακάτω άρθρα τιμολογίου:

Άρθρο συντάξαντος 3 «Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ140 και Φ160, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων»

προτείνεται μείωση 3,00 τμ που οφείλεται στις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συντάσσεται ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός - Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος ποσού 12.132,40 € (με Φ.Π.Α.) και κλείνει **μειωμένος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 602,70 € πλέον Φ.Π.Α. 24%**.

Προϋπολογισμός μελέτης:	12.994,98 €
Φ.Π.Α. :	3.118,80 €
Σύνολο :	16.113,78 €
Συμβατικός Προϋπολογισμός :	12.735,10 €
Φ.Π.Α. :	3.056,42 €
Σύνολο :	15.791,52 €
Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :	12.132,40 €
Φ.Π.Α. :	2.911,78 €
Σύνολο :	15.044,18 €
Συνολική υπέρβαση :	- 602,70 €
Φ.Π.Α. :	- 144,65 €
Σύνολο :	-747,35 €
Συνολική πίστωση προς Ψήφιση :	15.044,18 €

Συνηγορούμε για την έγκριση του παρόντος 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών.

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι
Για την ανάδοχο Εταιρία

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Κιλκίς 19/12/2024
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κιλκίς 19/12/2024
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ακλουθούν υπογραφές



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΙΚΙΣ
ΑΡ. ΜΕΛ.: 2/2023

Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ 2)»

Ανάδοχος: ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

α/α	Ενδειξη εργασιών	ΑΤ	Μ.Μ.	Τιμή μονάδος	Αρχικός προϋπολογισμός		Προτεινόμενες με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣ/ΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ.		
					Ποσό-τητα	Δαπάνη {€}	Ποσό-τητα	Δαπάνη {€}									ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ-ΣΤΟ	
1	Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ63 έως Φ90, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΑΝΤΟΣ 1	TEM	175,00	65,00	11.375,00	65,00	11.375,00										0,00	0,00%
2	Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ110 και Φ125, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΑΝΤΟΣ 2	TEM	195,00	3,00	585,00	3,00	585,00										0,00	0,00%
3	Επισκευή - συντήρηση δικτύου ύδρευσης για αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου Φ140 και Φ160, ανεξαρτήτως ονομαστικής πίεσεως, ανεξαρτήτως υλικού (PVC, αμιάντου, σιδηροσωλήνα κτλ), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφών, επιχώσεων	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΑΝΤΟΣ 3	TEM	205,00	3,00	615,00	0,00	0,00				615,00						-615,00	-100,00%
4	Αποκατάσταση τομών ασφαλικών οδοστρωμάτων	ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΣΑΝΤΟΣ 4	m ²	14,00	30,00	420,00	30,00	420,00										0,00	0,00%
ΔΑΦΟΡΟΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ						12.995,00		12.380,00	0,00	0,00	0,00	615,00						-615,00	
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ					2,00%	-259,90		-247,60	0,00	0,00	0,00	-12,30						12,30	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ						12.735,10		12.132,40	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	602,70	2.547,02	602,70		-602,70	-4,73%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						12.735,10		12.132,40	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	602,70		602,70		-602,70	-5,00%
Σε μεταφορά																			
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						12.735,10		12.132,40	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	602,70		602,70		-602,70	-5,00%

α/α	Ενδειξη εργασιών	ΑΤ	Μ.Μ.	Τιμή μονάδος	Αρχικός προϋπολογισμός		Προτεινόμενες με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣ/ΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ.		
					Ποσό-τητα	Δαπάνη { € }	Ποσό-τητα	Δαπάνη { € }									ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	
	Από μεταφορά																		
	ΑΦΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					12.735,10		12.132,40	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	602,70		602,70	-602,70	-4,73%	
	Γ.Ε. & Ο.Ε.		0,00%			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
	ΑΦΘΡΟΙΣΜΑ				[ΑΣ]	12.735,10		12.132,40	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	602,70		602,70	-602,70	-4,73%	
	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ																0,00	0,00%	
	ΑΦΘΡΟΙΣΜΑ					12.735,10		12.132,40	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	602,70		602,70	-602,70	-4,73%	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ					0,00						0,00					0,00	0,00%	
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ																0,00	0,00%	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					12.735,10		12.132,40	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	602,70		602,70	-602,70	-4,73%	
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					0,00		0,00									0,00	0,00%	
	ΑΦΘΡΟΙΣΜΑ					12.735,10		12.132,40									-602,70	-4,73%	
	ΦΠΑ 24%																0,00	0,00%	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					12.735,10		12.132,40									-602,70	-4,73%	
	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ																		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					12.735,10		12.132,40											

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	0,00	[1]
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	0,00	[2]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	602,70	[3.1]
ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00	[4]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ	0,00	[3.2]

ΟΡΙΟ 10% [ΑΣ]= 1.273,51

OK

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 20/2006:

1. Το σύνολο δαπάνης νέων εργασιών είναι μικρότερο ή ίσο από το αρχικό ποσό των απροβλεπτων:	ΝΑΙ	0,00	<			0,00
2. Το επιτρεπόμενο ποσό "απορρόφηση επί ελλάττον για υπερσυμβατικές δαπάνες άλλης ομάδας είναι [3.1]:						602,70
3. Το σύνολο της επιπλέον δαπάνης [1] είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα : αρχική δαπάνη απροβλεπτων [2] συν απορροφούμενη επί ελλάττον δαπάνη: ((1)<=[2]+[3.1]+[3.2])	ΝΑΙ	0,00	<			602,70
4. Τα απρόβλεπτα που απορροφούνται είναι:						
για νέες εργασίες : [4] =		0,00	[5]			
για υπερσυμβατικές εργασίες [1]-[4]-[3.1]-[3.2] =		-602,70	[6]			
υπόλοιπο απροβλεπτων: [2]-[5]-[6] =		602,70	[7]			

Κιλκίς 19/12/2024
για την ανάδοχο εταιρία

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κιλκίς 19/12/2024
Ο Επιβλέπων ΜηχανικόςΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.Κιλκίς 19/12/2024
Ο ΠροϊστάμενοςΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ακλουθούν υπογραφές

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- ✓ Τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 3α του Ν.4412/16,
- ✓ Το Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),
- ✓ Τη με αριθμό πρωτοκόλλου **5898 – (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013918658 2023-11-24)** σύμβαση για την κατασκευή του έργου,
- ✓ Το περιεχόμενο του φακέλου του έργου,
- ✓ Ότι με τον παρόντα ΑΠΕ δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται στην αρχική σύμβαση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

με επτά (7) ψήφους υπέρ και μία (1) παρών

- Εγκρίνει την Αιτιολογική Έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
- Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό - Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: για το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ 2)» ποσού 12.735,08 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ανάδοχος «ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και κλείνει μειωμένος σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά 602,70 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Τσαουσίδης Κωνσταντίνος στην απόφαση αυτή δήλωσε **παρών**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **1-6/22.01.2025**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος